

MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
RFC: MLC8501013R4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FGP 2023 OBRA INICIAL FGP 2023

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FGP 2023

NOMBRE: OBRA INICIAL FGP 2023

DESCRIPCIÓN: OBRA INICIAL FGP 2023

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA

OFICIO DE ASIGNACIÓN:

MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO

MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES

FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: OBRA INICIAL FGP 2023

LOCALIDAD: LAZARO CARDENAS

UBICACIÓN: VARIAS AVENIDAS

FECHA DE INICIO: 01 ENE 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2023



MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
 RFC: MLC8501013R4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FGP 2023 OBRA INICIAL FGP 2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	991,648.00
TOTAL ASIGNADO.....		991,648.00



AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	Ponder	Asignado:	Devengado:	A. FIN	A. FIS
FGP 202	OBRA INICIAL FGP 2023	100.000	991,648.00	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		991,648.00	0.00		
TOTAL		100.000	991,648.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	0.00 0.000	0.00 0.000



MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
 RFC: MLC8501013R4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FGP 2023 OBRA INICIAL FGP 2023

AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE,
 LÁZARO CÁRDENAS
 ESTABLECIDO 2021-2024
 TESORERÍA
 MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.

MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
RFC: MLC8501013R4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FGP2347-001 REHABILITACION REJILLA DREN PLUVIAL

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FGP2347-001

NOMBRE: REHABILITACION REJILLA DREN PLUVIAL
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION REJILLA DREN PLUVIAL

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN

OFICIO DE ASIGNACIÓN:

MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY DE OBRAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: LAZARO CARDENAS
UBICACIÓN: ADRIAN CABALLERO E HIDALGO
FECHA DE INICIO: 13 FEB 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 13 FEB 2023


CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202302FGP00015
MONTO ORIGINAL: \$5,220.00
FECHA DE FIRMA: 27 FEB 2023
FECHA VENCE: 27 FEB 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: JORGE VALENTE MARQUEZ GONZALEZ
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$5,220.00
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
 RFC: MLC8501013R4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FGP2347-001 REHABILITACION REJILLA DREN PLUVIAL

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	5,220.00
TOTAL ASIGNADO.....		5,220.00



AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	Ponder	Asignado:	Devengado:	% A. FIN	% A. FIS
01	REHABILITACION DREN PLUVIAL	100.000	5,220.00	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		5,220.00	0.00		
TOTAL		100.000	5,220.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	5,220.00 100.000	5,220.00 100.000




000401

MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
RFC: MLC8501013R4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO



OBRA/ACCIÓN No. FGP2347-001 REHABILITACION REJILLA DREN PLUVIAL
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	5,220.00	0.00	5,220.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	5,220.00	0.00	5,220.00



MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
RFC: MLC8501013R4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FGP2347-002 REHABILITACION MALLA CICLONICA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FGP2347-002

NOMBRE: REHABILITACION MALLA CICLONICA
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION MALLA CICLONICA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN

OFICIO DE ASIGNACIÓN:

MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY DE OBRAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: LAZARO CARDENAS
UBICACIÓN: 16 SEPTIEMBRE
FECHA DE INICIO: 13 FEB 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 13 FEB 2023


CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202302FGP00016
MONTO ORIGINAL: \$3,132.00
FECHA DE FIRMA: 27 FEB 2023
FECHA VENCE: 27 FEB 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: JORGE VALENTE MARQUEZ GONZALEZ
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$3,132.00
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
 RFC: MLC8501013R4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FGP2347-002 REHABILITACION MALLA CICLONICA

ESTRUCTURA FINANCIERA


NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	3,132.00
TOTAL ASIGNADO.....		3,132.00



AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
01	REHABILITACION MALLA CICLONICA	100.000	3,132.00	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		3,132.00	0.00		
TOTAL		100.000	3,132.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	3,132.00 100.000	3,132.00 100.000




000404

MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
RFC: MLC8501013R4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO



OBRA/ACCIÓN No. FGP2347-002 REHABILITACION MALLA CICLONICA
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	3,132.00	0.00	3,132.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	3,132.00	0.00	3,132.00



MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
RFC: MLC8501013R4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2023 OBRA INICIAL FIMS 2023

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM 2023

NOMBRE: OBRA INICIAL FIMS 2023

DESCRIPCIÓN: OBRA INICIAL FIMS 2023

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA

OFICIO DE ASIGNACIÓN:

MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO

MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES


FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: OBRA INICIAL FIMS 2023

LOCALIDAD: LAZARO CARDENAS

UBICACIÓN: VARIAS CALLES

FECHA DE INICIO: 01 ENE 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2023



MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
 RFC: MLC8501013R4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2023 OBRA INICIAL FIMS 2023

ESTRUCTURA FINANCIERA


NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC	6,138,749.00
TOTAL ASIGNADO.....		6,138,749.00



AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A. FIN	% A. FIS
01	OBRA INICIAL FIMS 2023	100.000	6,138,749.00	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		6,138,749.00	0.00		
TOTAL		100.000	6,138,749.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	0.00 0.000	0.00 0.000




MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
RFC: MLC8501013R4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO


OBRA/ACCIÓN No. FISM 2023 OBRA INICIAL FIMS 2023
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00




 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.




 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE
 LÁZARO CÁRDENAS
 2021-2024
 TESORERÍA
 MUNICIPAL




 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.

MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
RFC: MLC8501013R4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM2247-004 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM2247-004
NOMBRE: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN
DESCRIPCIÓN: PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, PAVIMENTACION
BANQUETAS, GUARNICIONES, LIMPIEZA
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SAN JOSE LA LAGUNA
UBICACIÓN: EMILIANO ZAPATA
FECHA DE INICIO: 01 ENE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 01 ENE 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 20230100000015
MONTO ORIGINAL: \$729,346.00
FECHA DE FIRMA: 05 ENE 2023
FECHA VENCE: 05 ENE 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ALBERTO CORONA CERVANTES
DOMICILIO:

No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$729,346.00
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:


CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
 RFC: MLC8501013R4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM2247-004 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN

ESTRUCTURA FINANCIERA


NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC	729,346.00
TOTAL ASIGNADO.....		729,346.00



AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A. FIN	% A. FIS
01	CONSTRUCCION PAVIMENTO ADOQUIN	100.000	729,346.00	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		729,346.00	0.00		
TOTAL		100.000	729,346.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	729,346.00 100.000	729,346.00 100.000



MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
RFC: MLC8501013R4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM2247-004 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	729,346.00	0.00	729,346.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	729,346.00	0.00	729,346.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LÁZARO CÁRDENAS
TECNERÍA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024
LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024
LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.